

令和7年度 最終処分場維持管理状況報告書

5月末現在

|           |                                                 |         |                                   |      |               |
|-----------|-------------------------------------------------|---------|-----------------------------------|------|---------------|
| 施設設置者名    | 利 尻 郡 清 掃 施 設 組 合                               |         |                                   |      |               |
| 施設名       | 一 般 廃 棄 物 最 終 処 分 場                             |         |                                   |      |               |
| 施設所在地     | 北海道利尻郡利尻富士町鷺泊字大磯521番地                           |         |                                   |      |               |
| 許可(届出)年月日 | 平成28年6月6日                                       | 許可番号    | 循環第 330-2号                        |      |               |
| 埋立地面積     | 16,995㎡                                         | 埋立容量    | 55,300㎡                           | しゃ水工 | 二重遮水シート工の準好気性 |
| 浸出水処理施設規模 | 40㎡／日                                           | 浸出水処理方式 | 回転円板式生物処理＋凝集沈澱処理＋砂ろ過方式+接触曝気高度処理方式 |      |               |
| 埋立対象廃棄物   | ①一般廃棄物、②産業廃棄物（動植物残渣、医療系廃棄物残渣、焼却残渣、処理水汚泥）、③下水道汚泥 |         |                                   |      |               |

○ 埋立状況

|             | 4 月   | 5 月   | 6 月 | 7 月 | 8 月 | 9 月 | 1 0 月 | 1 1 月 | 1 2 月 | 1 月 | 2 月 | 3 月   | 計     |
|-------------|-------|-------|-----|-----|-----|-----|-------|-------|-------|-----|-----|-------|-------|
| 直接埋立ごみ量 (t) | 101.9 | 119.7 |     |     |     |     |       |       |       |     |     | 54.4  | 276.0 |
| 収集ごみ        | 13.8  | 25.1  |     |     |     |     |       |       |       |     |     | 9.0   | 47.9  |
| 一般 (直搬ごみ)   | 88.1  | 92.8  |     |     |     |     |       |       |       |     |     | 45.4  | 226.3 |
| 併せ産廃(動植物性)  |       | 1.8   |     |     |     |     |       |       |       |     |     |       | 1.8   |
| 焼却残渣 (t)    | 24.3  | 25.4  |     |     |     |     |       |       |       |     |     | 23.7  | 73.4  |
| 埋立ごみ量 ( t ) | 126.2 | 145.1 |     |     |     |     |       |       |       |     |     | 78.1  | 349.4 |
| 埋立ごみ量 (m3)  | 189.3 | 217.7 |     |     |     |     |       |       |       |     |     | 117.2 | 524.2 |
| 覆土量 (m3)    | 68.1  | 78.4  |     |     |     |     |       |       |       |     |     | 42.2  | 188.7 |
| 埋立容量 (m3)   | 257.4 | 296.1 |     |     |     |     |       |       |       |     |     | 159.4 | 712.9 |

○ 令和6年度末残量 22,338<sup>3</sup>m

○ 放流水等の状況

|                | 4 月  | 5 月  | 6 月 | 7 月 | 8 月 | 9 月 | 1 0 月 | 1 1 月 | 1 2 月 | 1 月 | 2 月 | 3 月 | 平均値   |
|----------------|------|------|-----|-----|-----|-----|-------|-------|-------|-----|-----|-----|-------|
| 浸出水            |      |      |     |     |     |     |       |       |       |     |     |     |       |
| pH             | 8.50 | 7.70 |     |     |     |     |       |       |       |     |     |     | 8.10  |
| BOD又はCOD(mg/L) | 31.0 | 92.7 |     |     |     |     |       |       |       |     |     |     | 61.85 |
| SS(mg/L)       | 4.0  | 46.0 |     |     |     |     |       |       |       |     |     |     | 25.00 |
| 放流水            |      |      |     |     |     |     |       |       |       |     |     |     |       |
| pH             | 8.60 | 7.90 |     |     |     |     |       |       |       |     |     |     | 8.25  |
| BOD又はCOD(mg/L) | 1.2  | 0.6  |     |     |     |     |       |       |       |     |     |     | 0.90  |
| SS(mg/L)       | 0.4  | 2.4  |     |     |     |     |       |       |       |     |     |     | 1.40  |

○ 擁壁、遮水工、調整池、浸出水処理設備、導水管、配管等設備の補修・更新時の状況

| 年 月 日 | 設 備 | 内 容       |
|-------|-----|-----------|
|       |     | 目視点検実施済 適 |
|       |     | 目視点検実施済 適 |
|       |     |           |
|       |     |           |
|       |     |           |