令和8年度　ごみ焼却施設維持管理状況報告書

9月末現在

施設設置者名	利 尻 郡 清 掃 施 設 組 合		
施設名	利 尻 郡 ご み 焼 却 処 理 場		
施設所在地	北海道利尻郡利尻富士町鴛泊字大磯443番地		
許可(届出)年月日	平成13年6月28日	許可番号	環廃第　13-3号
処理能力	15ｔ／日	排ガス処理方式	バグフィルタ、乾式有害ガス除去装置、活性炭噴霧装置
ばいじんの処理方法	添加水、セメント、薬剤固化（埋立）	焼却灰の処理方法	灰バンカ（埋立）
焼却対象廃棄物	一般廃棄物、感染性廃棄物、動植物廃棄物		

○　ごみ搬入状況

	４月	５月	６月	７月	８月	９月	１０月	１１月	１２月	１月	２月	３月	計
収集可燃ごみ量(t)	103.3	104.7	69.0	130.7	129.5	107.8							645.0
直接搬入可燃ごみ量(t)	5.2	7.8	7.0	11.7	11.4	12.1							55.2
一般廃棄物（可燃物）			2.2	6.1	5.7	5.6							19.6
併せ産廃(医療系)	0.4	0.5	0.6	0.6	0.6	0.4							3.1
併せ産廃(動植物性)	4.8	7.3	4.2	5.0	5.1	6.1							32.5
計	108.5	112.5	76.0	142.4	140.9	119.9							700.2

○　処理状況

		４月	５月	６月	７月	８月	９月	１０月	１１月	１２月	１月	２月	３月	計
1号炉	処理量(t)	105.0	109.2	70.4	138.1	129.7	108.8							661.2
	運転日数（日）	18	18	11	22	20	18							107
	日平均処理量(t/日)	5.8	6.1	6.4	6.3	6.5	6.0							6.2
計	処理量(t)	105.0	109.2	70.4	138.1	129.7	108.8							661.2
	延べ運転日数（日）	18	18	11	22	20	18							107
	日平均処理量(t/日)	5.8	6.1	6.4	6.3	6.5	6.0							6.2
	ばいじん固化量(t)	4.9	4.8	3.3	5.7	6.0	5.5							30.2
	焼却灰量(t)	18.1	20.4	11.9	21.7	21.1	14.5							107.7

○　排ガスの状況

		４月	５月	６月	７月	８月	９月	１０月	１１月	１２月	１月	２月	３月	
排ガスの状況	燃焼室中の燃焼ガスの温度（℃）	907	904	906	898	891	886							最大
		872	871	869	863	863	859							平均
		850	853	853	850	850	849							最小
	集じん器に流入する燃焼ガスの温度（℃）	189.3	187.6	207.0	203.3	201.1	199.9							最大
		182.3	182.2	190.4	194.9	195.1	195.8							平均
	煙突から排ガスの一酸化炭素の濃度（ppm）	9	8	9	9	9	8							最大
		3	2	4	5	3	5							平均

○　排ガス中のダイオキシン類濃度及びばい煙測定結果　　測定月日　　令和8年　4　月　14　日

	ダイオキシン類 (ng-TEQ/m^3N)	ばいじん (g/m3N)	塩化水素 (mg/m^3N)	硫黄酸化物 (m^3N/h)	窒素酸化物 (Vol ppm)	全水銀 (μg/m^3N)
焼却炉		0.004	8	0.04	94	0.24
{排ガス基準値}	{10}	{0.25}	{700}	{21.41}	{250}	{50}

○　焼却炉における灰試料の測定結果　　測定月日　　令和　7　年　10　月　8　日

	焼却灰	集じん灰固化物
ダイオキシン類 (ng-TEQ/g-dry)		

○　ばいじん除去日　　灰固化設備

4月	6日	9日	14日	20日	24日	30日						
5月	8日	13日	18日	21日	27日							
6月	1日	4日	23日	29日								
7月	2日	7日	10日	15日	21日	24日	29日					
8月	3日	6日	12日	17日	20日	25日	28日					
9月	2日	7日	10日	15日	24日	29日						
10月												
11月												
12月												
1月												
2月												
3月												